



รายงานผลการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง
งานนโยบายและแผน

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยโนนป่ากง หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒,๐๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดอนชี- พะลานอีโมงค์ หมู่ที่ ๑๐	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒,๐๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนสายนาประตุ - นานวล หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองพยอม หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒,๐๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาสมบูรณ์ - ท้องสนม หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๔๙,๕๐๐	กองช่าง	๕๐๐
๖	โครงการขยายช่องทางจราจร บ้านบุรพา - นานวล หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒,๐๐๐
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายวัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ ๗	๑๑๔,๐๐๐	✓				๑๑๓,๐๐๐	กองช่าง	๑,๐๐๐
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบุตรบัว หมู่ที่ ๔	๒๗,๒๐๐			✓		-	กองช่าง	
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยโนนม่วง หมู่ที่ ๔	๔๔,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยคณะพันธ์ หมู่ที่ ๗	๑๒๕,๕๐๐	✓				๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง	๕๐๐
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหน้า รพสต.คำครั่ง หมู่ที่ ๑	๕๘,๗๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	๓๗๘,๘๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๓	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไม่รวมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๔	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไม่รวมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๕	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบไม่รวมถังเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕	๑๕๐,๐๐๐			✓		-	กองช่าง	
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยแม่เคน หมู่ที่ ๗	๖๐,๕๐๐	✓				๖๐,๐๐๐	กองช่าง	๕๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังคำตอนบน หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๒,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจรซอยแก้งใหญ่ บ้านนานวลหมู่ที่ ๙	๘๒,๐๐๐	✓				๘๑,๕๐๐	กองช่าง	๕๐๐
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมขยายผิวจราจรสายหลังหมู่บ้านหมู่ที่ ๙	๒๑๘,๐๐๐	✓				๑๕๓,๕๐๐	กองช่าง	๖๔,๕๐๐
๒๐	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นวังเก้ง หมู่ที่ ๕	๙๗,๐๐๐	✓				๙๖,๕๐๐	กองช่าง	๕๐๐
๒๑	โครงการซ่อมแซมห้วยหินหนีบ ตอนล่าง หมู่ที่ ๕	๑๗๓,๐๐๐	✓				๑๗๒,๕๐๐	กองช่าง	๕๐๐
	รวม	๓,๗๗๘,๗๐๐					๒,๗๓๙,๕๐๐		

ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔
ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นและการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อการเกษตร	๒๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	รวม	๔๐,๐๐๐							

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๖๕๐	สำนักปลัด	๓๕๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๔	โครงการคลองสวยน้ำใส	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	✓				๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑,๐๐๐
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสูตรทบทวน	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงและถนนสายหลัก	๙๑,๓๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	แผนงานบริหารทั่วไป								
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	✓				๘๓๕,๓๖๕	สำนักปลัด	โอนงบเพิ่ม+๖๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.คำครั่ง	๑๖,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการถมดินบริเวณสนามหน้า อบต.คำครั่ง	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพดานภายในสำนักงาน อบต.คำครั่ง	๑๕๒,๖๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ อบต.คำครั่ง	๒๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๕	ค่าสำรวจความพึงพอใจ	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑๗	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลคำครั่ง	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๖๕๐	สำนักปลัด	๓๕๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๔	โครงการคลองสวยน้ำใส	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	✓				๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	๑,๐๐๐
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๗	โครงการฝึกอบรม อปพร.หลักสุตรทบทวน	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงและถนนสายหลัก	๙๑,๓๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	แผนงานบริหารทั่วไป								
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๑๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	✓				๘๓๕,๓๖๕	สำนักปลัด	โอนงบเพิ่ม+๖๕๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.คำครั่ง	๑๖,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการถมดินบริเวณสนามหน้า อบต.คำครั่ง	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบผ้าเพดานภายในสำนักงาน อบต.คำครั่ง	๑๕๒,๖๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ อบต.คำครั่ง	๒๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๕	ค่าสำรวจความพึงพอใจ	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐			✓		-	กองคลัง	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
๑๗	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาสตำบลคำครั่ง	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๑๙	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว	๓๐,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	รวม	๑,๒๓๗,๕๐๐					๘๘๙,๐๑๕		๑,๓๕๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า "	๕,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐			✓		-	สำนักปลัด	
	รวม	๑๐,๐๐๐							